



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และยกระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายจึงขอประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

“สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนดี”

ข. ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย นำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะโครงการในปี พ.ศ.2564

จำนวน 208 โครงการ มาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/เงินสะสม จำนวน 80 โครงการ

- ข้อบัญญัติฯ จำนวน 56 โครงการ
- เงินอุดหนุน จำนวน 8 โครงการ
- เงินสะสม จำนวน 16 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 38.46 สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการบรรจุข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/เงินสะสม	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	133	114,524,600.00	35	24,908,300.00
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	1.แผนงานการศึกษา	17	6,182,100.00	10	5,184,200.00
	2.แผนงานสังคมสงเคราะห์	7	6,724,200.00	3	65,000.00
	3.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	7	235,000.00	6	205,000.00
	4.แผนงานสาธารณสุข	7	365,000.00	7	345,000.00
	5.แผนงานบกลาง	5	18,020,000.00	5	18,572,045.00
3.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องกันสาธารณสุข	1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8	220,000.00	4	130,000.00
4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล	1.แผนงานบริหารงานทั่วไป	15	1,729,000.00	4	869,000.00
5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1. แผนงาน การ ศา ส น า วัฒนธรรมและนันทนาการ	9	1,465,000.00	6	153,000.00
รวม		208	149,464,900.00	80	50,431,545.00

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย บรรลุโครงการเพื่อจัดทำข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/เงินสะสม จำนวน 80 โครงการ เป็นเงิน **50,431,545.00** บาท ดำเนินโครงการจำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.25 ไม่ดำเนินโครงการจำนวน 63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.75 เบิกจ่ายเงินจำนวน 10,644,337 บาท ผูกพันจำนวน 342,300 บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน /เงินสะสม		ดำเนินการ/ผูกพัน		ยังไม่ได้ดำเนินการ		การเบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	35	24,908,300.00	1	2.86	34	97.14	0	0
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	31	24,371,245	14	45.16	17	54.84	10,628,987	43.61
3.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องสาธารณสุข	4	130,000.00	1	25	3	75	3,000	2.31
4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล	4	869,000.00	1	25	3	75	12,350.00	1.42
5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	6	153,000.00	0	0	6	100	0	0
รวม	80	50,431,545	17	21.25	63	78.75	10,644,337.00	21.11

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ

รายละเอียดโครงการของ อบต.โคกทราย ที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/เงินสะสม (ที่มีการก่องนี้ผู้กผัน/ลงนามในสัญญา/เบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน) มีดังนี้

1.รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ก่องนี้ ผู้กผัน	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคบซีดสายเกาะสัก -หลาหียน้ำ หมู่ที่ 4	954,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการขยายเขตท่อกระจายข่าวหมู่บ้านหมู่ที่ 8	248,400.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการขุดลอกเหมือง สายโรงพักเก่า – ถนนหน้าสถานีรถไฟ หมู่ที่ 5	19,600.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างท่อกระจายข่าวหมู่บ้านหมู่ที่ 6	239,400.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายทับชุมเห็ด – สะพานเปรี๊ยะ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 9	50,300.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านลุงนา – ทับชุมเห็ดพร้อมวางท่อบล็อกระบายน้ำ หมู่ที่ 7	450,300.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน
7	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านหมอพา- เกาะสัก หมู่ที่ 4	60,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสะพานแดง หมู่ที่ 5	60,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สนามกีฬา ประตุหม้อ หมู่ที่ 12	495,900.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการปรับปรุงเหมืองน้ำ หองเถี้ยะ- โคกทราย หมู่ที่ 5	84,200.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคบซีล สายหลังอนามัยควนปอม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8	635,600.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีต สายสะพานน้ำกระจาย - เกาะยวนนง หมู่ที่ 1	446,300.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน
13	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกหนองส้ม หมู่ที่ 13	248,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	0	0	ไม่ดำเนินการ
15	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	1,830,800.00	0	708,560	-เด็กนักเรียนได้มีพัฒนาการตามวัยทุกคน -สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
16	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านควนหินแท่น	468,000.00	0	224,000	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน
17	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดควนเพ็ง	716,000.00	0	344,000	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน
18	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านควนแหวง	1,000,000.00	0	490,000	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน
19	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกตะเคียน	312,000.00	0	142,000	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน
20	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดพรพ้อ	676,000.00	0	324,000	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน
21	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาศักยภาพ มนุษย์	โครงการเผยแพร่ ผลงานการศึกษาต่อ สาธารณชน	20,000.00	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
22	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาศักยภาพ มนุษย์	โครงการฝึกอบรม อาชีพแก่ประชาชน	20,000.00	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
23	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาศักยภาพ มนุษย์	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ	15,000.00	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
24	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาศักยภาพ มนุษย์	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนที่ยากไร้	30,000.00	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
25	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาศักยภาพ มนุษย์	โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชน	20,000.00	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
26	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาศักยภาพ มนุษย์	โครงการพัฒนา ศักยภาพของผู้สูงอายุ	20,000.00	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
27	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาศักยภาพ มนุษย์	โครงการพัฒนาสตรี และครอบครัว	25,000.00	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
28	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาศักยภาพ มนุษย์	โครงการอุดหนุน เทศบาลตำบลป่า บอน (สืบประรด)	100,000.00	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
29	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาศักยภาพ มนุษย์	โครงการอุดหนุน กองทุนพัฒนา บทบาทสตรีตำบล โคกทราย	30,000.00	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน
30	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการพัฒนาหลักสูตร	10,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
31	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	20,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
32	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลเอตส์	10,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
33	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	30,000.00	0	30,000	1.ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2.สุนัข แมว หรือ สัตว์ที่เป็นพาหะ ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ80
34	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	5,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
35	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน
36	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	10,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
37	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ	10,000.00	0	4,182	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
38	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,905,200.00	0	6,733,000	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
39	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	3,230,800.00	0	1,350,200	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
40	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	7,500	45,000	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
41	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	234,045.00	0	234,045	สมทบให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพดำเนินกิจกรรม
42	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
43	ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ การป้องกันสาธารณภัย	โครงการจัดตั้งตำบลชุมชน/จุดบริการเทศกาลปีใหม่	5,000.00	0	3,000	สามารถลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน
44	ยุทธศาสตร์การ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และการป้องกันส าธารณภัย	โครงการจัดตั้งด้าน ชุมชน/จุดบริการ เทศบาลสงกรานต์	5,000.00	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
45	ยุทธศาสตร์การ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และการป้องกันส าธารณภัย	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	100,000.00	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
46	ยุทธศาสตร์การ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และการป้องกันส าธารณภัย	โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมความ ปลอดภัยด้านวินัย จราจร	20,000.00	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
47	ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ องค์กรอย่างมีธรร มาภิบาล	โครงการจัดการ เลือกตั้งท้องถิ่น	500,000.00	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
48	ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ องค์กรอย่างมีธรร มาภิบาล	โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดู งาน เพื่อพัฒนา บุคลากรของ อบต.	200,000.00	0	0	ไม่ดำเนินการ
49	ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ องค์กรอย่างมีธรร มาภิบาล	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	150,000.00	30,000	12,350	อบต.มีระบบการ จัดทำแผนที่ภาษีที่ ดีขึ้น
50	ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ องค์กรอย่างมีธรร มาภิบาล	อุดหนุนองค์การ บริหารส่วนตำบลป่า บอน	19,000.00	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน
51	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	50,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
52	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการส่งนักกีฬากรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑาต่างๆ	10,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
53	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	50,000.00	0	0	ไม่ดำเนินการ
54	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา	8,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
55	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	5,000.00	0	0	ไม่ดำเนินการ
56	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอป่าบอน	30,000.00	0	0	ไม่ดำเนินการ

2.รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุน

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตีนกลาง – กันแรมหมู่ที่ 13	5,614,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานน้ำกระจาย-เกาะยวนนง หมู่ที่ 1	2,898,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านควนแหวง-วังอีคุยหมู่ที่ 11	3,274,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างระบบปทุมบ้าน หมู่ที่ 2	832,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	877,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทราย	4,500,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	30,700	25,900	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	30,700	25,900	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ

3.รายละเอียดโครงการเงินสะสม

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางในตำบล	499,400.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบล	495,300.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 8	256,000.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 7	256,000.00	256,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	875,700.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1	68,500.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3	38,100.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6	53,500.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7	36,200.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9	109,400.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน
11	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10	13,700.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11	39,600.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12	8,600.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13	5,800.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 8	90,900.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร้านน้ำชา-เกาะสัก หมู่ที่ 4	74,600.00	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	41	26,390,600.00	35	24,908,300.00	1	256,000	0	0
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	31	24,371,245.00	31	24,371,245.00	14	10,688,287.00	12	10,628,987.00
3.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ การป้องกันสาธารณภัย	4	130,000.00	4	130,000.00	1	3,000	1	3,000
4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล	4	869,000.00	4	869,000.00	1	42,350.00	1	12,350.00
5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	6	153,000.00	6	153,000.00	0	0	0	0
	86	51,913,845.00	80	50,431,545.00	17	10,986,637.00	14	10,644,337.00

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2564



(นายจรพงศ์ มีข้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

